

İÇİNDEKİLER

YÖNETİCİ ÖZETİ	2
MİSYON, VİZYON.....	2
1- GENEL DEĞERLENDİRME	3
1.1 Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları	3
1.2 Üniversitemizin Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi	3
Fiziki Alanlar cetveli.....	4
1.3 2018 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme	5
1.4 2018 Yılı Yatırım Uygulamaları	5
2. 2018 YILI PROJE UYGULAMALARI	6
2.1 Devam Eden Projeler.....	6
2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri	6
A) KAMPÜS ALT YAPISI	6
B) DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER.....	7
a) Kongre Merkezi Ve Kütüphane Binaları İnşaatı	7
b) Tıp Fakültesi Derslik Binası İnşaatı	8
C) AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ İNŞAATI	8
-Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu	9
2.1.2 Sivil Toplum Kuruluşları Tarafından Yürütülen Projeler	9
Merkez Camii İnşaatı	9
İlahiyat Fakültesi Türkoğlu Arapça İlahiyat Programı Binası İnşaatı.....	10
2.1.3 DOĞAKA İle Üniversite İşbirliği İçinde Yürütülen Projeler.....	10
Tasarım ve 3D Modelleme Merkezi Yapım İşİ İnşaatı.....	10
2.1.4 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekli Projeler	11
Teknokent Binası ve Kuluçka Merkezi Yapım İşİ.....	11
2.2.1 Yıllık Tamamlanan Projeler	12
A) Eğitim-Yükseköğretim Sektörü	12
b) Sağlık Sektörü.....	13
c) DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma Sektörü.....	13
3-SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER	13
4- HEDEFİMİZ.....	14
RAPOR	15

2018 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

YÖNETİCİ ÖZETİ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 inci maddesi gereğince hazırlanması gereken, Üniversitemizin 2018 yılı yatırım projeleri ile ilgili uygulamaların ve sonuçlarının, program ve revize ödeneklerin, harcamaların, nakdi ve fiziki gerçekleşme oranlarının, uygulamada karşılaşılan sorunların ve bu sorunların çözümüne yönelik önerilerimizin de yer aldığı “2018 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu” hazırlanmıştır.

Yatırım programı kapsamındaki yatırım projeleri, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulanmıştır. Üniversitemizin 2018 yılındaki yatırım projelerindeki ödenekler, 5018 sayılı Kanunun 20. ve 2018 yılı Bütçe Uygulama Tebliği hükümleri ile 2018 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca ödenek ekleme ve aktarma işlemleri yapılarak revize edilmiştir.

Üniversitemizin ilgili birimlerince yatırım programı çerçevesinde yapılması gerekli her türlü yapı, tesis, onarım, bakım, imalat, peyzaj, etüt, proje, başarıyla sonuçlanmıştır. İhaleleri tamamlanan işler, her aşamada kontrol edilerek sıkı denetime tabi tutulmuştur. Eksik görülen kısımlar müdahaleler sonucunda mevzuata ve şartnamelere uygun bir şekilde imal ettirilmiştir.

Altyapı hizmetleri devam edecektir.

Birimlerin makine- teçhizat, bilgi teknolojileri, taşıt vb. ihtiyaçları İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Hastane Başhekimliğince yayın ihtiyaçları ise Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca 2018 yılı bütçelerinde yer alan yatırım ödeneklerinden karşılanmıştır.

Her geçen yıl büyümekte olan Üniversitemiz, Stratejik Planımız ve 2018 yılı Performans Programımızdaki belirlenen hedeflere ulaşmak amacıyla, özverili çalışmaları sonucu yatırım uygulamalarını başarıyla tamamlamıştır.

Üniversitemizin kullandığı kaynakların tahsisinde ve mevcut hükümler çerçevesinde kamu yararına kullanımında, emeği geçen tüm yöneticilere teşekkür ediyoruz.

Saygılarımızla arz ederim.

VİZYON

İnsana hizmet yolunda, çağın ihtiyaçlarına cevap veren eğitim, araştırma ve buluşlarıyla güçlü ve saygın üniversitelerden biri olmak.

MİSYON

Yüksek kalite düzeyini esas alarak yararlı buluşlar gerçekleştirmek, üstün, etik ve bilimsel değerlerle donanımlı bireyler yetiştirmek, Üniversite-Sanayi-Kamu işbirliğini güçlendirmek ve böylece şehrimiz, bölgemiz ve ülkemiz geleceğinde önemli bir rol üstlenmek ve bu etki alanını genişletmek; yurt dışı ilişkilerini artırarak uluslararası bir üniversite olmak.

1- GENEL DEĞERLENDİRME

1992 yılında kurulan Üniversitemiz, toplumumuzun ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda eğitim ve öğretime yön vermiş, fiziki yapısı ve çevre düzenlemesiyle de çağdaş bir görünüm kazanmıştır. Ayrıca, Üniversitemiz kurulduğu günden bu yana seçkin akademik kadrosu ve hızla artan eğitim kalitesi ile kendine güvenen ve üretken bireylerin yetiştirilerek çağdaş bir toplum oluşturulmasını ana hedef edinmiştir.

Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, bilimsel yayın ve uygulamada dünya standartlarına ulaşmayı, Türkiye ve dünyanın en seçkin üniversiteleri arasında yer almayı; öğrenciye bilgi yüklemek yerine çağımız teknolojisinden yararlanarak onlara bilgiye ulaşmanın yollarını öğretmeyi; toplumun tüm kesimleri ile bütünleşerek ülkemizin ve yöremizin bilim, teknoloji ve kültür hayatına katkıda bulunmayı ve Üniversite - sanayi - toplum işbirliğini güçlendirmeyi, evrensel değerlere sahip, küreselleşen dünya koşullarına uygun, mevcut fiziksel mekân, makine, teçhizat, beyin gücü ve bilgi birikimini girişimci düşünceler ile değerlendirerek ek finansal kaynaklar yaratmayı, gelişmiş ve modern işletme teknik ve yöntemlerini uygulayan çağdaş bir üniversite olmayı vizyonu kabul etmiştir.

1.1 Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları

- Özel Bütçe
- Döner Sermaye
- Hibe
- Öz gelirler

1.2 Üniversitemizin Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi

Üniversitemiz Kampüsleri:

- Avşar Kampüsü
- Bahçelievler Kampüsü
- Karacasu Kampüsü
- Andırın Kampüsü
- Afşin Mahsuni Şerif Kampüsü
- Göksun Aslanbey Kampüsü
- Pazarcık Kampüsü
- Türkoğlu Kampüsü

Bu kampüslerimizde;

11 Fakülte: Mühendislik ve Mimarlık, Orman, Ziraat, Tıp, Eğitim, Fen- Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, İlahiyat, Güzel Sanatlar, Diş Hekimliği Fakülteleri ve Sağlık Bilimleri Fakülteleridir.

4 Yüksekokul: Afşin Sağlık, Beden Eğitimi ve Spor, Yabancı Diller ve Göksun Uygulamalı Bilimler Yüksekokullarıdır.

8 Meslek Yüksekokulu: Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri, Teknik Bilimler, Sosyal Bilimler, Pazarcık, Andırın, Türkoğlu, Göksun ve Afşin Meslek Yüksekokullarıdır.

3 Enstitü: Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri Enstitüleridir.

521 yatak kapasiteli Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanemiz, 22 Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Rektörlüğümüze bağlı 5 Bölümden oluşmaktadır.

FİZİKİ ALANLAR CETVELİ
MEVCUT FİZİKİ KAPALI ALANLAR (m²)

Üniversite :KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Sıra No	Rektörlük, Fakülte, Yüksekokul, Enstitü	İdari Bina Alanları	Eğitim Alanları		Sosyal Alanlar				Spor Alanları		Kampüs Kodlaması	Üniversite Kampüs Alanı m ²
			Derslik	Lab.	Kantin	Lojman	Yurtlar	Toplam	Açık	Kapalı		
1	Fen- Edebiyat Fakültesi	9600	11850	5750	900			28100			(1)	3.078.432
2	İktisadi ve İdari Bil.Fakültesi	5250	9425	800	750			16225			(1)	
3	Ziraat Fakültesi	5500	7500	5700	300			19000			(1)	
4	İlahiyat Fakültesi	2860	3100		200			6160			(1)	
5	Orman Fakültesi	4750	3400	3000	360			11510			(1)	
6	Mühendislik Mimarlık Fakültesi	4775	7600	3020	200			15595			(1)	
7	Tıp Fakültesi (Bahçelievler)	2800	600	375				3775			(2)	14.876
8	Teknik Bilimler MYO	2560	3002	3634	522			9718	1350	3000	(3)	907.707
9	Sosyal Bilimler MYO	1096	2535	80	100			3811			(3)	
10	Göksun MYO	3700	5000	800	400			9900	460		(4)	206.074
11	Göksun Uygulamalı Bil.Yük.Okulu	1650	1040	60	350			3100			(4)	
12	Afşin MYO	4778	4918	800	400			10896			(5)	210.997
13	Afşin Sağlık Yüksekokulu	122	82					204			(5)	
14	Andırın MYO	2500	2200	200	100			5000			(7)	10.000
15	Pazarcık MYO	2600	3200	200	100			6100	510		(8)	16.245
16	Sağlık Bilimleri Fakültesi	2010	3350	60	250			5670	250	1000	(2)	
17	K.Maraş Sağlık Hiz. MYO	470	1000					1470			(2)	
18	Sosyal Bilimler Enstitüsü	675						675			(1)	
19	Fen Bilimleri Enstitüsü	530						530			(1)	
20	Sağlık Bilimler Enstitüsü	60						60			(1)	
21	Rektörlük Binası	4865						4865			(1)	
22	Rektörlük Ek Binası	3450						3450			(1)	
23	Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu	1265	1935		200			3400	9500	5800	(1)	
24	Üniversite Hastanesi	98562						98562			(1)	
25	Eğitim Fakültesi	800	1600					2400			(1)	
26	Güzel Sanatlar Fakültesi	800	700	1000	200			2700			(1)	
27	Türkoğlu Meslek Yüksekokulu	2500	2200	200	100			5000			(6)	102.456
28	Yabancı Diller Yüksekokulu	1700	3100	250	150			5200			(1)	
29	İlahiyat Fak. Arapça Böl.(Türkoğlu)	276	90	27	14			407			(9)	7.500
30	Dış Hekimliği Fakültesi	330		730				1060			(1)	
		172.834	79.190	26.686	5.596			284.543	12.070	9.800		4.554.287

(1) Avşar Kampüsü, (2) Bahçelievler Kampüsü, (3) Karacasu Kampüsü, (4) Göksun Arslanbey Kampüsü, (5) Afşin Aşık Mahsuni Şerif Kampüsü, (6) Türkoğlu Kampüsü, (7) Andırın Kampüsü, (8) Pazarcık Kampüsü, (9) İlahiyat Fak.Arapça Böl.Türkoğlu Kampüsü

FİZİKİ ALANLAR CETVELİ
DEVAM EDEN VE YILLARA SARİ FİZİKİ KAPALI ALANLAR m²

Üniversite :KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Sıra No	Rektörlük, Fakülte, Yüksekokul, Enstitü	İdari Bina Alanları	Eğitim Alanları		Sosyal Alanlar			Toplam	Spor Alanları		Kampüs Kodlaması	Üniversite Kampüs Alanı m ²
			Derslik	Lab.	Kantin	Lojman	Yurt		Açık	Kapalı		
1	Kongre Merkezi ve Kütüphane Binası İnşaatı	28.000						28.000			(1)	3.078.432
2	İlahiyat Fakültesi Türkoğlu Arapça İlahiyat Programı Bin.İnş. (Hibe)	3.422	3.380		188			6.990			(9)	102.456
3	Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Bin.İnş.							7.500		7500	(1)	
4	Tıp Fakültesi Eğitim Binası İnşaatı	14.950	2.200	1.600	2.250			21.000			(1)	
5	Avşar Merkez Camii İnşaatı (Hibe)							2.578			(1)	
	T O P L A M	46.372	5.580	1600	2438			66.068		7500		3.180.888

NOT: (1) Avşar Kampüsü, (9) İlahiyat Fakültesi Arapça Bölümü Türkoğlu Kampüsü

1.3 2018 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme

Kampüste idari ve akademik fiziki alanlarda artışlar sağlanması nedeniyle öğrenci kapasitesi artışlarına gidilmiştir.

1.4 2018 Yılı Yatırım Uygulamaları

— Genel Yatırım Uygulama Durumu:

S. No	Açıklama	Program	Revize
1.	Toplam Proje Sayısı	8	8

—Projelerin Sektörlere Göre Dağılımı:

(Bin TL)

S. No	Açıklama	Program	Revize
a.	Eğitim Sektörü	5	5
b.	Spor Sektörü	1	1
c.	Sağlık Sektörü	1	1
d.	Teknolojik Araştırma Sektörü	1	1
S. No	Açıklama	Program Ödeneği	Revize Ödeneği
1.	Eğitim + Sağlık + Spor + Teknolojik Araştırma	44.100	60.414
2.	Toplam Proje Tutarı (Bin TL)	232.033	238.247
3.	2017 Sonu Kümülatif Harcaması (Bin TL)	139.633	139.633
4.	2018 Yılı Ödeneği (Bin TL)	44.100	60.414
5.	Toplam Harcama Tutarı(Bin TL)	---	56.982

2018 yılı içerisinde yapılan ödenek revizyonları ekte bulunan dönem gerçekleşme raporunda ödeneklerin hangi projelere eklendiği görülmektedir

— Yatırımların yıl içerisinde yapılan revizyon durumları cetveli:

ÜNİVERSİTEMİZ YATIRIMLARINA AİT 2018 YILI GÜNCEL BİLGİLERİ

SIRA NO	PROJE NO	SEKTÖR	İŞİN ADI	RESMİ GAZETE				REVİZE DURUMU								HARCAMA
				BAŞLAMA BİTİŞ YILI	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	YILI ÖDENEĞİ	REVİZE PROJESİ TUTARI	PROJELER ARASI AKTARMA EKŞİLEN	PROJELER ARASI AKTARMA ARTAN	TOPLU PROJE İÇİNE EKŞİLEN	TOPLU PROJE İÇİNE ARTAN	ÖZEL ÖDENEKTEN EKLENEN	LİKÖT AKTARMA	TOPLAM ÖDENEK	
1	2018H032970	EĞİTİM	Çeşitli Ünitelerin Etüd-Projesi	2018-2018	200		200		200						0	0
2	1994H031770	EĞİTİM	Kampüs Altyapısı	1994-2020	92.871	86.871	2.500		2.411						89	89
3	2009H031490	EĞİTİM	Derslik ve Merkezi Birimler	2009-2020	106.612	46.312	17.000			3.399	127	127		8.880	29.279	29.279
KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ İNŞAATI				2014-2020	70.012	42.012	6.900			3.399		127		7.000	17.426	17.426
TIP FAKÜLTESİ DERSLİK BİNASI				2017-2020	34.300	4.300	10.000								10.000	10.000
TASARIM VE 3D MODELLEME MERKEZİ				2018-2019	2.300	0	100				127			1.880	1.853	1.853
4	2018H032980	EĞİTİM	Muhtelif İşler	2018-2018	7.300		7.300	7.634	1.068		77	77		334	6.566	5.200
Büyük Onarım (Devlet bütçesi) Y.I.T.D.BAŞKANLIĞI							4.315		1.068						3.247	3.116
Büyük Onarım (Özel gelirler bütçesi) S.K.S.D.BAŞKANLIĞI							100								100	94
Makine Teçhizat alımı (Devlet bütçesi) İ.M.İ.D.BAŞKANLIĞI							1.885	2.179						294	2.179	1.410
Makine Teçhizat alımı (Özel gelirler bütçesi) S.K.S.D.BAŞKANLIĞI							220	297				77			297	281
Bilgi ve İletişim Teknolojileri (Devlet bütçesi) İ.M.İ.D.BAŞKANLIĞI							700	740						40	740	296
Bilgi ve İletişim Teknolojileri (Özel gelirler bütçesi) S.K.S.D.BAŞKANLIĞI							80	3			77				3	3
5	2018H031380	EĞİTİM	Yayın Alımı	2018-2018	1.000		1.000								1.000	800
7	2018H000350	SAGLIK	Muhtelif İşler	2018-2018	11.000		11.000								11.000	9.966
Makine Teçhizat alımı (Devlet bütçesi) HASTANE							9.500								9.500	9.476
Büyük Onarım (Devlet bütçesi) HASTANE							500								500	490
Büyük Onarım (Döner sermaye gelirlerinden) HASTANE							1.000								1.000	0
8	1994H050150	SPOR	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri(GAP)	1994-2019	12.950	6.450	5.000	16.930		280				5.200	10.480	9.938
YARI OLİMPİK KAPALI YÜZME HAVUZU				2017-2019	12.950	6.450	5.000	16.930		280				5.200	10.480	9.938
9	2018K120380	TEKNOLOJİK İNHAZETİME	Rektörlük Bilimsel Arş. Proje.	2018-2018	100		100	2.000					1.900		2.000	1.710
GENEL TOPLAM					232.033	139.633	44.100	238.247	3.679	3.679	204	204	1.900	14.414	60.414	56.982

2. 2018 YILI PROJE UYGULAMALARI

2.1 Devam Eden Projeler

2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri

-Devam Eden Yatırımların Son Durumları;

-EĞİTİM SEKTÖRÜ

A) KAMPÜS ALT YAPISI

PROJE NO: 1994H031770

KARAKTERİSTİĞİ: Doğalgaz dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs içi yol, Kanalizasyon hattı
Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı

PROJE TUTARI: 92.871.000 TL

BAŞLAMA – BİTİŞ YILI: 1994 - 2020

2017 YILI SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMALAR: 86.871.000 TL

2018 YILI ÖDENEĞİ: 2.500.000 TL

2018 YILI PROJELER ARASI ÖDENEK AKTARMASI: -2.411.000 TL (Kongre Merkezi ve Kütüphane Binası İnşaatına eklenmiştir.)

2018 YILI KALAN ÖDENEK: 89.000 TL

2018 YILI ARALIK AYINA KADAR HARCAMASI: 89.000 TL

PROJE HAKKINDA AÇIKLAMALAR: Yıllara sari proje olduğundan 2019 yılında yapılacak işler planlanmaktadır.

FİZİKİ GERÇEKLEŞME PROJE BAZLI: % 98

PROJE HAKKINDA AÇIKLAMALAR: Yıllara sari proje olduğundan 2019 yılında yapılacak işler planlanmaktadır.

B) DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER

PROJE NO: 2009H031490

KARAKTERİSTİĞİ: Eğitim (21.000 m²), Toplantı ve Konferans (28.000 m²)

PROJE TUTARI: 104.312.000 TL

BAŞLAMA – BİTİŞ YILI: 2009 - 2020

2017 YILI SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMALAR: 46.312.000 TL

2018 YILI ÖDENEĞİ: 16.900.000 TL

2018 YILI ÜNİVERSİTE LİKİT FİNANSMANINDAN AKTARMA: + 7.000.000 TL

2018 YILI PROJELER ARASI ÖDENEK AKTARMASI: + 3.399.000 TL (Kampüs Alt Yapısı Projesinden 2.411.000 TL, Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesinde 200.000 TL ve Muhtelif İşler adı altında bulunan Büyük Onarım ödeneğinden 788.000 TL eklenmiştir.)

2018 YILI TOPLAM ÖDENEĞİ: 27.426.000 TL

2018 YILI ARALIK AYINA KADAR HARCAMASI: 27.426.000 TL

FİZİKİ GERÇEKLEŞME PROJE BAZLI: % 63

BU PROJE KAPSAMINDA DEVAM EDEN İŞLER:

a) Kongre Merkezi Ve Kütüphane Binaları İnşaatı

KARAKTERİSTİĞİ: Toplantı ve konferans (28.000 m²)

PROJE TUTARI: 70.012.000 TL

BAŞLAMA – BİTİŞ YILI: 2014 - 2020

2017 YILI SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMALAR: 42.012.000 TL

2018 YILI ÖDENEĞİ: 6.900.000 TL

2018 YILI ÜNİVERSİTE LİKİT FİNANSMANINDAN AKTARMA: + 7.000.000 TL

2018 YILI PROJELER ARASI ÖDENEK AKTARMASI: + 3.526.000 TL (Kampüs Alt Yapısı Projesinden 2.411.000 TL, Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesinde 200.000 TL, Muhtelif İşler adı altında bulunan Büyük Onarım ödeneğinden 788.000 TL ve ayrıca aynı proje içerisinde bulunan 3D Modelleme ve Tasarım Merkezi Bina Projesinden 127.000 TL eklenmiştir.)

2018 YILI TOPLAM ÖDENEĞİ: 17.426.000 TL

2018 YILI ARALIK AYINA KADAR HARCAMASI: 17.426.000 TL

PROJE HAKKINDA AÇIKLAMALAR: Kütüphane binası inşaatında; ince imalatlar, elektrik ve makine tesisatı imalatları devam etmektedir.

Kongre merkezi inşaatında; ince imalatlar, elektrik ve makine tesisatı imalatları devam etmektedir

KONGRE MERKEZİ FOTOĞRAFLARI



KÜTÜPHANE BİNASI FOTOĞRAFLARI



b) Tıp Fakültesi Derslik Binası İnşaatı

KARAKTERİSTİĞİ: Eğitim (21.000 m²)

PROJE TUTARI: 34.300.000 TL

BAŞLAMA – BİTİŞ YILI: 2017 - 2020

2017 YILI SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMALAR: 4.300.000 TL

2018 YILI ÖDENEĞİ: 10.000.000 TL

2018 YILI ARALIK AYINA KADAR HARCAMASI: 10.000.000 TL

PROJE HAKKINDA AÇIKLAMALAR: Kaba inşaat çalışmaları devam etmektedir.

TIP FAKÜLTESİ DERSLİK BİNASI FOTOĞRAFLARI



-EĞİTİM BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

C) AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ İNŞAATI

-Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu

PROJE NO: 1994H050150

KARAKTERİSTİĞİ: Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu (7.500 m²)

PROJE TUTARI: 13.133.000 TL

BAŞLAMA – BİTİŞ YILI: 1994 - 2019

2017 YILI SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMALAR: 2.654.000 TL

2018 YILI ÖDENEĞİ: 5.000.000 TL

2018 YILI ÜNİVERSİTE LİKİT FİNANSMANINDAN AKTARMA: +5.200.000 TL

2018 YILI PROJELER ARASI ÖDENEK AKTARMASI: + 280.000 TL (Muhtelif İşler adı altında bulunan Büyük Onarım ödeneğinden eklenmiştir.)

2018 YILI TOPLAM ÖDENEĞİ: 10.480.000 TL

2018 YILI ARALIK AYINA KADAR HARCAMASI: 9.938.000 TL

PROJE HAKKINDA AÇIKLAMALAR: Geçici kabul çalışmaları devam etmektedir.

FİZİKİ GERÇEKLEŞME PROJE BAZLI: % 92

YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU FOTOĞRAFLAR



2.1.2 Sivil Toplum Kuruluşları Tarafından Yürütülen Projeler

Merkez Camii İnşaatı

KARAKTERİSTİĞİ: 2500 Kişilik İnşaat + Donanım (2.578 m²)

BAŞLAMA – BİTİŞ YILI: 2015 - 201...

PROJE HAKKINDA AÇIKLAMALAR: İnce imalatlar, elektrik ve makine tesisatı imalatları devam etmektedir.

MERKEZ CAMİİ İNŞAATI FOTOĞRAFLARI



HİBE VE ÜNİVERSİTE İŞ BİRLİĞİ İLE YAPILAN YATIRIMLAR

İlahiyat Fakültesi Türkoğlu Arapça İlahiyat Programı Binası İnşaatı

PROJE NO: Sivil Toplum Kuruluşu ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü ortak projesi

KARAKTERİSTİĞİ: İnşaat + Donanım (7.500 m²)

BAŞLAMA – BİTİŞ YILI: 2016-201...

2016 YILI SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMALAR: ---

2018 YILI ÜNİVERSİTEMİZ TARAFINDAN YAPILAN HARCAMA: 1.325.520,62 TL

PROJE HAKKINDA AÇIKLAMALAR: İnce imalatlar, elektrik, makine tesisatı imatları ve çevre düzenleme işleri devam etmektedir.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ TÜRKOĞLU ARAPÇA İLAHİYAT PROGRAMI İNŞAATI FOTOĞRAFLARI



2.1.3 DOĞAKA İle Üniversite İşbirliği İçinde Yürütülen Projeler

Tasarım ve 3D Modelleme Merkezi Yapım İşİ İnşaatı

PROJE NO: Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü ortak projesi

PROJE TUTARI: 2.300.000 TL

KARAKTERİSTİĞİ: İnşaat + Donanım (1.275 m²)

BAŞLAMA – BİTİŞ YILI:2017-2018

2017 YILI SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMALAR: Üniversitemizden harcama yapılmamıştır.

2018 YILI ÖDENEĞİ: 100.000 TL

2018 YILI ÜNİVERSİTE LİKİT FİNANSMANINDAN AKTARMA: + 1.880.000 TL

2018 YILI ÖDENEĞİ: 1.980.000 TL

2018 YILI PROJELER ARASI ÖDENEK AKTARMASI: - 127.000 TL

2018 YILI TOPLAM ÖDENEĞİ: 1.853.000 TL

2018 YILI SONU HARCAMASI: 1.853.000 TL Üniversitemiz tarafından karşılanmıştır. **DOĞAKA TARAFINDAN KARŞILANAN ARALIK AYINA KADAR HARCAMASI:** 520.000 TL

PROJE HAKKINDA AÇIKLAMALAR: Üniversite sanayi iş birliği kapsamında; Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ortaklaşa yürütülen projesi, Tasarım ve 3D Modelleme Merkezi binası zemin + 1. kattan ibarettir. Toplam 1.275 m² kapalı alana sahip olup inşaatın toplam maliyeti KDV dahil 2.373.000 TL'dir. 2018 yılı içerisinde tamamlanarak hizmete açılmıştır.

TASARIM VE 3D MODELLEME MERKEZİ FOTOĞRAFLARI



2.1.4 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekli Projeler

Teknokent Binası ve Kuluçka Merkezi Yapım İş'i

PROJE NO: SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI PROJESİ

KARAKTERİSTİĞİ: İnşaat + Donanım (6.000 m²)

PROJE TUTARI: 12.460.000 TL

BAŞLAMA – BİTİŞ YILI: 2017 - 2018

2017 YILI SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMALAR: 2.335.000 TL

2018 YILI ÖDENEĞİ: 10.125.000 TL

2018 YILI ARALIK AYINA KADAR HARCAMASI: 8.371.000 TL

2018 YILINDA KALAN BORÇ: 1.754.000 TL

PROJE HAKKINDA AÇIKLAMALAR: Proje tamamlanarak hizmete açılmıştır. Yüklenici firmaya 1.754.000 TL borç kalmıştır.

KAHRAMANMARAŞ TEKNOKENT İDARE BİNASI VE KULUÇKA MERKEZİ BİNASI İNŞAATI FOTOĞRAFLARI



2.2 Tamamlanan Projeler

2.2.1 Yıllık Tamamlanan Projeler

SIRA NO	SEKTÖR	İŞİN ADI	PROJENİN DURUMU
1	EĞİTİM	Çeşitli Ünitelerin Etüd-Projesi (Yıllık Proje)	Sona ermiştir
2	EĞİTİM	Muhtelif İşler (Yıllık Proje)	Sona ermiştir
3	EĞİTİM	Yayın Alımı (Yıllık Proje)	Sona ermiştir
4	SAĞLIK	Muhtelif İşler (Yıllık Proje)	Sona ermiştir
5	TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA	Rektörlük Bilimsel Arş. Proje. (Yıllık Proje)	Sona ermiştir

2018 Tamamlanan Yıllık Yatırım Projeleri

A) Eğitim-Yükseköğretim Sektörü

Çeşitli İşlerin Etüd Projesi;

Proje No: 2018H032970

Karakteristiği: Etüt-Proje

Proje Tutarı: 200.000 TL

2018 Yılı Ödeneği: 200.000 TL

2018 Yılı Projeler Arası Ödenek Aktarması: - 200.000 TL (Kongre Merkezi ve Kütüphane Binası İnşaatına eklenmiştir.)

2018 Yılı Toplam Ödeneği: 0 TL

Başlama – Bitiş Yılı: 2018 – 2018

2018 Yılı Sonu Harcaması: 0 TL

Muhtelif İşler;

Proje No: 2018H032980

Karakteristiği: Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat

Proje Tutarı: 7.300.000 TL

Başlama – Bitiş Yılı: 2018 - 2018

2018 Yılı Ödeneği: 7.300.000 TL

2018 Yılı Üniversite Likit Finansmanından Aktarma: 334.000 TL (Makine Teçhizat Alımına 294.000 TL Bilgi ve İletişim Teknolojilerine 40.000 TL aktarılmıştır.)

2018 Yılı Projeler Arası Ödenek Aktarması: - 1.068.000 TL (Kongre Merkezi ve Kütüphane Binası İnşaatına 788.000 TL Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Bina İnşaatına 280.000 TL eklenmiştir.)

2018 Yılı Toplam Ödeneği: 6.566.000 TL

2018 Yılı Aralık Ayına Kadar Harcaması: 5.200.000 TL

Yayın Alımı:

Proje No: 2018H031380

Karakteristiği: Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı

Proje Tutarı: 1.000.000 TL

2018 Yılı Ödeneği: 1.000.000 TL

Başlama – Bitiş Yılı: 2018 – 2018

2018 Yılı Sonu Harcaması: 800.000 TL

b) Sağlık Sektörü

Muhtelif İşler;

Proje No: 2017I000350

Karakteristiği: Büyük Onarım, Makine Teçhizat

Proje Tutarı:11.000.000 TL

Başlama – Bitiş Yılı: 2018 - 2018

2018 Yılı Ödeneği: 11.000.000 TL

2018 Yılı Aralık Ayına Kadar Harcaması: 9.966.000 TL

Ödeneğin 1.000.000 TL'si Döner Sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere olup Döner Sermayeden harcama yapılmamıştır.

c) DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma Sektörü

Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri;

Proje No: 2018K120380

Karakteristiği: Proje Desteği

Proje Tutarı: 100.000 TL

Başlama – Bitiş Yılı: 2018 - 2018

2018 Yılı Ödeneği: 100.000 TL

2018 Yılı Özel Ödenekten Aktarma: + 1.900.000 TL

2018 Yılı Toplam Ödeneği: 2.000.000 TL

2018 Yılı Aralık Ayına Kadar Harcaması: 1.710.000 TL

Ödeneği Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliğinin 11. Maddesi gereği özel ödenek kaydedilen ödeneklerden karşılanacaktır.

3-SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER

Proje yıllık ödeneklerinin yeterli düzeyde verilerek, kısa sürede projelerin tamamlanmasının sağlanması, ödeneklerin inşaat çalışma (Mart ve Eylül) ayları arasında verilmesi, yıl sonuna bırakılmaması, ihale izinlerinin de en geç şubat ayı başına kadar sonlandırılması.

Gelişmekte olan Üniversitemizin gelişmiş ve yapısını tamamlamış Üniversitelerden ayrı kategoride değerlendirilerek taşıt alımı, Akademik ve İdari Personelin konut ihtiyacını karşılamak amacıyla TOKİ konut yapımı desteğinin sağlanması ve sosyal tesis yapımındaki kısıtlamalardan muaf tutulmasının sağlanması.

Derslik ve Merkezi Birimler Projemiz adı altında bulunan, Kongre Merkezi ve Kütüphane binası inşaatının (28.000 m²) 2019 yılında tamamlanabilmesi için 13.700.000 TL ek ödeneye ihtiyaç vardır.

Derslik ve Merkezi Birimler Projemiz adı altında bulunan, Tıp Fakültesi Derslik Binası inşaatının (21.000 m²) 2019 yılında tamamlanabilmesi için 35.000.000 TL ek ödeneye ihtiyaç vardır.

Diş Hekimliği Fakültesi İdari Alan, Derslikler, Klinikler, Laboratuvarlar, Sterilizasyon ve Öğretim Elemanı odalarının bulunduğu mekana ihtiyaç vardır. Diş Hekimliği Fakülte Binasının İnşaatının 20.000 m² İnşaat+Donanım olarak binaların yapılabilmesi için yatırım programına alınması ve 2019-2020 yılında yeterli ödenegin verilmesine ihtiyacımız vardır.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (12.000 m²) Binası İnşaatı 2019 yılı yatırım programına alınmış olup 2.200.000 TL ödenek verilmiştir. İhalesi yapılacak olup proje tutarı tahmini 22.000.000 TL'dir. İnşaatın tamamlanabilmesi için 19.800.000 TL ödeneye ihtiyaç vardır.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (8.000 m²) Binası İnşaatının 2019 yılı yatırım programına alınmış olup 1.500.000 TL ödenek verilmiştir. İhalesi yapılacak olup proje tutarı tahmini 15.000.000 TL'dir. İnşaatın tamamlanabilmesi için 13.500.000 TL ödeneye ihtiyaç vardır.

Eğitim Fakültesi Binası İnşaatı (16.000 m²) 2019 yılı yatırım programına alınmasının sağlanması. Proje tutarı tahmini 29.000.000 TL'dir

HEDEFİMİZ

Engelsiz üniversite uygulamaları ve alt yapısının geliştirilmesi.

Eğitim Öğretim Faaliyetlerine yönelik fiziki, teknolojik şartların ve uygulama alanlarının iyileştirilmesi.

Mümkün olan en yüksek beceri ve birikim düzeyine sahip öğrencilerin üniversiteye kazandırılması.

Öğrencilerin öğrenme istek ve zevkini destekleyecek öğrenci odaklı akademik kültür ortamının geliştirilmesi.

Öğrencilerin kişisel, sosyal ve kültürel gelişimini desteklemeye yönelik imkanların artırılması.

Öğretim elemanı, ders müfredatı, eğitim yöntemleri ile eğitim araç ve gereçlerinin kalitesinin yükseltilerek eğitimin uluslararası düzeyde olmasının sağlanması.

Üniversite sanayi iş birliğinin geliştirilmesi.

Toplumla bütünleşmeyi güçlendirecek sosyal, kültürel ve eğitsel çalışmalar yapılması.

Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinin kalitesinin nitelik ve nicelik açısından geliştirilmesi.

Uluslararası düzeyde gelişerek dünya standartlarına uygun bir eğitim ortamının sağlanması.

RAPOR

2018 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL)																	
DÖNEM =4																	
Kuruluşun Adı :KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ																	
Sektör Adı :EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM																	
2018 Yılı 4. Dönem Kümülatif Nakdi																	
Birim No	YSK	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tut. Dış	Proje Tut.Toplamı	2017 Kümülatif Harcama	Ödenek Dış Kredİ	Ödenek Dış Özkaynak	Ödenek Toplam	+/-	Aktarma Miktarı	Harcama Dış Kredİ	Harcama Dış Özkaynak	Harcama Toplam
		1994H031770	Kampus Altyapısı	ÖZEL BÜTÇE	2020	Kahramanmaraş		92.871	86.871			89 590	-	411			89
		2009H031490	Derslik ve Merkezi Birimler	ÖZEL BÜTÇE	2020	Kahramanmaraş		106.612	46.312			29.279 27.880	+	1.399			29.279
Kongre ve Kültür Merkezi İnşaatı			ÖZEL BÜTÇE	2020	Kahramanmaraş			70.012	42.012			17.426 15.900	+	1.526			17.426
Tıp Fakültesi Derslik Binası			ÖZEL BÜTÇE	2020	Kahramanmaraş			34.300	4.300			10.000					10.000
Tasarım ve 3D Modelleme Merkezi (85)			ÖZEL BÜTÇE	2019	Kahramanmaraş			2.300				1853 1989	-	127			1.853
		2018H032970	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2018	Kahramanmaraş		200				0 200	-	200			0
		2018H032980	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2018	Kahramanmaraş		7.634				6.566 7.634	-	1.068			5.200
		2018H031380	Yayın Alımı	ÖZEL BÜTÇE	2018	Kahramanmaraş		1.000				1.000					800
TOPLAM								208.317	133.183			36.934 37.214					35.368
(85) Tasarım ve 3D modelleme Merkezi yapım işinin maliyetinin 2.000 Bin TL'si Üniversitenin likit gelirinden, geriye kalan 300 Bin TL'si ise Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından karşılanacaktır.																	
NOT1:Derslik ve Merkezi Birimler adı altında bulunan Tasarım ve 3D Modelleme Merkezi İnşaatı işine likit finansmandan 1.880 bin TL aktarma yapılmış olup, Kalkınma Bakanlığına 29.01.2018 tarih ve E.1657 sayılı yazımla bildirilmiştir.																	
NOT2:Derslik ve Merkezi Birimler adı altında bulunan Kongre ve Kültür Merkezi İnşaatı işine likit finansmandan 7.000 bin TL aktarma yapılmış olup, Kalkınma Bakanlığına 20.02.2018 tarih ve E.2853 sayılı yazımla bildirilmiştir.																	
NOT3:1994H031770 Proje nolu Kampüs Altı Yapısından 2.000 bin TL ödenek, 2009H031490 proje nolu Derslik ve Merkezi Birimler adı altında bulunan Kongre ve Kültür Merkezi İnşaatı işine aktarma yapılmış olup Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına 29.08.2018 tarih ve E.11292 sayılı yazımla bildirilmiştir.																	
NOT4:2018H032980 proje nolu Muhtelif İşler adı altında bulunan Makine Teçhizat Alımına 294 bin TL ve Bilgi ve İletişim Teknolojilerine 40 bin TL olmak üzere Muhtelif İşlere 334 bin TL likit finansmandan aktarma yapılmış olup Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına 21.09.2018 tarih ve E.12675 sayılı yazımla bildirilmiştir.																	
NOT5:Derslik ve Merkezi Birimler adı altında bulunan Kongre ve Kültür Merkezi İnşaatı işinde kullanılmak üzere aynı proje içerisinde altı proje olarak yer alan Tasarım ve 3D Modelleme Merkezi İnşaatı tamamlandığından dolayı artan 127.000 TL, 1994H031770 Proje nolu Kampüs Altyapısı İnşaatından 411.000 TL', 2018H032970 proje nolu Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesinden 200.000 TL ve 2018H032980 proje nolu Muhtelif İşler adı altında altı proje olarak yer alan Bakım Onarım ödeneginin 788.000 TL olmak üzere toplam 1.526.000 TL aktarma yapılmış olup, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına 14.12.2018 tarih ve E.16426 sayılı yazımla bildirilmiştir.																	
Sektör Adı :EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR																	
2018 Yılı 4. Dönem Kümülatif Nakdi																	
Birim No	YSK	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tut. Dış	Proje Tut.Toplamı	2017 Kümülatif Harcama	Ödenek Dış Kredİ	Ödenek Dış Özkaynak	Ödenek Toplam	+/-	Aktarma Miktarı	Harcama Dış Kredİ	Harcama Dış Özkaynak	Harcama Toplam
		1994H050150	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	ÖZEL BÜTÇE	2019	Kahramanmaraş		16.930 16.650	6.450			10.480 10.200	+	280			9.938
Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu (102)			ÖZEL BÜTÇE	2019	Kahramanmaraş			16.930 16.650	6.450			10.480 10.200	+	280			9.938
TOPLAM								16.930 16.650	6.450			10.480 10.200					9.938
(102) Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu yapım işinin maliyetinin 500 Bin TL'si Üniversitenin öz gelirlerinden karşılanacaktır.																	
NOT6:Açık ve Kapalı Spor Tesisleri adı altında bulunan Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Yapım işine likit finansmandan 3.200 bin TL aktarma yapılmış olup Kalkınma Bakanlığına 20.02.2018 tarih ve E.2852 sayılı yazımla bildirilmiştir.																	
NOT7:Açık ve Kapalı Spor Tesisleri adı altında bulunan Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Yapım işine likit finansmandan 2.000 bin TL aktarma yapılmış olup Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına 28.09.2018 tarih ve E.13036 sayılı yazımla bildirilmiştir.																	
NOT8:Açık ve Kapalı Spor Tesisleri adı altında bulunan Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Yapım işine 2018H032980 proje nolu Muhtelif İşler adı altında bulunan Bakım Onarım ödeneginden 280.000 TL aktarma yapılmış olup Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına 14.12.2018 tarih ve E.16430 sayılı yazımla bildirilmiştir.																	
Sektör Adı :SAĞLIK																	
2018 Yılı 4. Dönem Kümülatif Nakdi																	
Birim No	YSK	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tut. Dış	Proje Tut.Toplamı	2017 Kümülatif Harcama	Ödenek Dış Kredİ	Ödenek Dış Özkaynak	Ödenek Toplam	+/-	Aktarma Miktarı	Harcama Dış Kredİ	Harcama Dış Özkaynak	Harcama Toplam
		2018H000350	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2018	Kahramanmaraş		11.000				10.000					9.966
DÖNER SERMAYE						Kahramanmaraş						1.000					0
TOPLAM								11.000				11.000					9.966
Sektör Adı :DKH-SOSYAL - TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA																	
2018 Yılı 4. Dönem Kümülatif Nakdi																	
Birim No	YSK	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tut. Dış	Proje Tut.Toplamı	2017 Kümülatif Harcama	Ödenek Dış Kredİ	Ödenek Dış Özkaynak	Ödenek Toplam	+/-	Aktarma Miktarı	Harcama Dış Kredİ	Harcama Dış Özkaynak	Harcama Toplam
		2018K120380	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri (166)	ÖZEL GELİR	2018	Kahramanmaraş		2.000				2.000					1.710
TOPLAM								2.000				2.000					1.710
(166) Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliğinin 11. Maddesi gereği özel ödenek kaydedilen ödeneklerden karşılanacaktır.																	
NOT9: Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliğinin 11. Maddesi gereği özel ödenek kaydedilen ödeneklerden karşılanmak üzere 1.900 bin TL aktarılmıştır.																	