



KAHRAMANMARAŞ
SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

2025 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU



STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI



YÖNETİCİ ÖZETİ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25. maddesi uyarınca hazırlanan bu rapor; Üniversitemizin 2025 yılı yatırım projelerine ilişkin uygulama süreçlerini, program ve revize ödenek verilerini, harcama kalemleri ile nakdi ve fiziki gerçekleşme oranlarını kapsamlı bir şekilde analiz etmektedir. Raporda ayrıca, süreç içerisinde karşılaşılan operasyonel zorluklar ve bu zorlukların çözümüne yönelik geliştirilen stratejik öneriler ayrıntılı olarak ele alınmıştır.

Yatırım Programı kapsamında yürütülen projeler, ilgili mevzuat hükümleri ve bütçe disiplini çerçevesinde hayata geçirilmiştir. 5018 sayılı Kanun'un 20. maddesi, 2025 yılı Bütçe Uygulama Tebliği ve "2025 Yılı Yatırım Programı Yıl İçi İşlemlerinin Uygulanması ve İzlenmesi Hakkında Genelge" hükümleri doğrultusunda; ihtiyaç duyulan ödenek ekleme ve aktarma işlemleri dinamik bir yaklaşımla gerçekleştirilerek kaynak yönetimi revize edilmiştir.

Üniversitemizin ilgili birimleri tarafından projelendirilen yapı, tesis, onarım, bakım, imalat ve peyzaj çalışmaları başarıyla tamamlanmıştır. İhale süreçleri sonuçlandırılan tüm işler, uygulama aşamasının her safhasında titiz kontrol ve denetimlere tabi tutulmuş; şartname ve mevzuata aykırı hususlar proaktif müdahalelerle giderilmiştir. Altyapı hizmetlerimizin sürdürülebilirliği ve kesintisiz devamlılığı, kurumsal önceliklerimiz arasında yer almaya devam etmektedir.

Akademik ve idari birimlerimizin makine-teçhizat, bilgi teknolojileri ve taşıt ihtiyaçları; İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Hastane Başhekimliği koordinesinde karşılanmıştır. Bilgi kaynaklarına erişim kapsamında yürütülen yayın tedarik süreçleri ise Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından, 2025 yılı yatırım ödenekleri dahilinde başarıyla yönetilmiştir.

Sürekli büyüyen ve gelişen Üniversitemiz; Stratejik Planımız ve 2025 yılı Performans Programı'nda öngörülen hedeflere ulaşma kararlılığını, yatırım uygulamalarındaki yüksek başarı oranıyla bir kez daha teyit etmiştir. Kamu kaynaklarının etkin, verimli ve kamu yararı gözetilerek tahsis edilmesi süreçlerinde özveriyle katkı sunan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

Prof. Dr. İbrahim Taner OKUMUŞ
Rektör

2025 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

1- GENEL DEĞERLENDİRME

1992 yılında temelleri atılan Üniversitemiz, kurulduğu günden bu yana toplumsal ihtiyaç ve beklentileri rehber edinerek eğitim-öğretim stratejilerine yön vermiştir. Modern fiziki altyapısı ve estetik çevre düzenlemesiyle çağdaş bir kampüs kimliği kazanan kurumumuz; seçkin akademik kadrosuyla, özgüveni yüksek, üretken ve çağdaş toplum değerlerini özümsemiş bireyler yetiştirmeyi ana hedef olarak benimsemiştir.

Üniversite olarak amacımız, eğitim, araştırma ve bilimsel yayın standartlarında küresel ölçüğe ulaşarak Türkiye'nin ve dünyanın en seçkin yükseköğretim kurumları arasında yer almaktır. Bu doğrultuda, öğrenciye sadece bilgi aktarmayı değil, teknolojik imkânlar aracılığıyla bilgiye erişme ve bilgiyi yönetme yetkinliği kazandırmaktır.

Üniversite-Sanayi-Toplum iş birliğini stratejik bir kaldıraç olarak kullanarak, akademik birikimimizi ve teknolojik altyapımızı girişimci yaklaşımlarla ekonomik ve sosyal değere dönüştürmekteyiz. Modern işletme tekniklerini uygulayan, evrensel değerlere sahip ve ek finansal kaynaklar yaratabilen dinamik yapımızla, çağdaş üniversite modelinin öncü temsilcisi olma kararlılığındaız.

1.1 Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynakları

- Özel Bütçe
- Döner Sermaye
- Hibe
- Öz gelirler

1.2 Üniversitemizin Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi

Üniversitemiz Kampüsleri:

- Avşar Kampüsü
- Andırın Kampüsü
- Afşin Âşık Mahsuni Şerif Kampüsü
- Göksun Aslanbey Kampüsü
- Pazarcık Kampüsü
- Araştırma Uygulama Çiftliği

Bu kampüslerimizde;

- **13 Fakülte:** Diş Hekimliği, Eğitim, Fen, İnsan ve Toplum Bilimleri, Güzel Sanatlar, İlahiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik ve Mimarlık, Orman, Sağlık Bilimleri, Spor Bilimleri, Tıp ve Ziraat Fakülteleridir.
- **3 Yüksekokul:** Afşin Sağlık, Göksun Uygulamalı Bilimler ve Yabancı Diller Yüksekokullarıdır.
- **7 MYO:** Andırın, Afşin, Göksun, Pazarcık, Sağlık Hizmetleri, Sosyal Bilimler ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokullarıdır.
- **3 Enstitü:** Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri Enstitüleridir.

640 yatak kapasiteli Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanemiz, 25 Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Rektörlüğümüze bağlı 5 Bölüm Başkanlığından oluşmaktadır.

MEVCUT KAPALI FİZİKİ ALANLAR CETVELİ (m²)



T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI
ÜNİVERSİTE MEKANLARI ENVANTER YÖNETİM SİSTEMİ
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

EK-26

Tarih:21.01.2026

Yerleşke	Bina Id	Bina Adı	Birimi	Yapım Tarihi	Kapalı Alan	Fonksiyonu
Afşin Aşık Mahsuni Şerif Yerleşkesi	1249026822	Afşin MYO	MYO	15.12.2008	10.272,08	Eğitim(E)
Andırın Yerleşkesi	1249024816	Andırın MYO	MYO	10.05.2012	4.341,53	Eğitim(E)
Avşar Yerleşkesi	1249026591	Açık Amfi	Amfi	08.06.2018	1.762,97	Diğer(O)
Avşar Yerleşkesi	1249026823	Ali Özge Camii	Cami	07.11.2013	1.385,53	Diğer(O)
Avşar Yerleşkesi	1249025385	Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu	Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu	24.12.2012	3.085,61	Yönetim(M)
Avşar Yerleşkesi	1249037283	Diş Hekimliği Fak.	Diş Hekimliği Fak.	08.09.2021	0,00	Eğitim(E)
Avşar Yerleşkesi	1249024807	Eğitim Fak. (E Blok)	Eğitim Fak.	15.03.2011	5.901,79	Eğitim(E)
Avşar Yerleşkesi	1249047713	Elektrik ve Enerji Bölümü Atölyesi	Teknik Bilimler MYO	27.06.2024	0,00	Eğitim(E)
Avşar Yerleşkesi	1249024803	Fen Edebiyat Fak. (C Blok)	Fen-Edebiyat Fak.	15.05.2014	5.958,28	Eğitim(E)
Avşar Yerleşkesi	1249024798	Fen Edebiyat Fak. (D Blok)	Fen-Edebiyat Fak.	15.05.2014	3.784,58	Yönetim(M)
Avşar Yerleşkesi	1249024780	Fen Edebiyat Fak. (A Blok)	Fen-Edebiyat Fak.	08.01.2001	4.364,08	Yönetim(M)
Avşar Yerleşkesi	1249024797	Fen Edebiyat Fak. (B Blok)	Fen-Edebiyat Fak.	08.01.2001	5.937,32	Eğitim(E)
Avşar Yerleşkesi	1249027561	Güney Garajı	Garaj	01.01.2013	1.372,16	Diğer(O)
Avşar Yerleşkesi	1249024740	Güzel Sanatlar Fak.	Güzel Sanatlar Fak.	26.12.2006	3.716,21	Eğitim(E)
Avşar Yerleşkesi	1249025505	Isı Merkezi	Isı Merkezi	24.12.2009	2.180,84	Diğer(O)
Avşar Yerleşkesi	1249025471	İİBF D1 Koridor	İktisadi ve İdari Bilimler Fak.	30.05.2018	385,46	Diğer(O)
Avşar Yerleşkesi	1249025472	İİBF D2 Koridor	İktisadi ve İdari Bilimler Fak.	30.05.2018	200,69	Diğer(O)
Avşar Yerleşkesi	1249025473	İİBF D3 Koridor	İktisadi ve İdari Bilimler Fak.	30.05.2018	259,45	Diğer(O)
Avşar Yerleşkesi	1249025474	İİBF F1 Koridor	İktisadi ve İdari Bilimler Fak.	30.05.2018	514,18	Diğer(O)
Avşar Yerleşkesi	1249025475	İİBF F2 Koridor	İktisadi ve İdari Bilimler Fak.	30.05.2018	411,21	Diğer(O)
Avşar Yerleşkesi	1249025476	İİBF F3 Koridor	İktisadi ve İdari Bilimler Fak.	30.05.2018	407,78	Diğer(O)
Avşar Yerleşkesi	1249025477	İİBF F4 Koridor	İktisadi ve İdari Bilimler Fak.	30.05.2018	352,67	Diğer(O)
Avşar Yerleşkesi	1249025028	İktisadi ve İdari Bilimler Fak. A1 Blok	İktisadi ve İdari Bilimler Fak.	23.05.2018	994,76	Yönetim(M)
Avşar Yerleşkesi	1249025048	İktisadi ve İdari Bilimler Fak. B	İktisadi ve İdari Bilimler Fak.	23.05.2018	259,79	Yönetim(M)
Avşar Yerleşkesi	1249025049	İktisadi ve İdari Bilimler Fak. C1 (Cahit Zarifoğlu Konferans Salonu)	İktisadi ve İdari Bilimler Fak.	23.05.2018	505,64	Toplantı ve Konferans(C)
Avşar Yerleşkesi	1249025050	İktisadi ve İdari Bilimler Fak. C2 (Senem Ayşe Konferans Salonu)	İktisadi ve İdari Bilimler Fak.	23.05.2018	512,63	Toplantı ve Konferans(C)
Avşar Yerleşkesi	1249025030	İktisadi ve İdari Bilimler Fak. E1	İktisadi ve İdari Bilimler Fak.	23.05.2018	1.219,57	Yönetim(M)
Avşar Yerleşkesi	1249025031	İktisadi ve İdari Bilimler Fak. E2	İktisadi ve İdari Bilimler Fak.	23.05.2018	1.148,87	Yönetim(M)

Avşar Yerleşkesi	1249025044	İktisadi ve İdari Bilimler Fak. G1	İktisadi ve İdari Bilimler Fak.	23.05.2018	1.159,92	Eğitim(E)
Avşar Yerleşkesi	1249025045	İktisadi ve İdari Bilimler Fak. G2	İktisadi ve İdari Bilimler Fak.	23.05.2018	1.820,98	Eğitim(E)
Avşar Yerleşkesi	1249024814	İlahiyat Fak.	İlahiyat Fak.	16.12.2015	5.642,01	Eğitim(E)
Avşar Yerleşkesi	1249047715	İnşaat Bölümü Atölyesi	Teknik Bilimler MYO	27.06.2024	0,00	Eğitim(E)
Avşar Yerleşkesi	1249025506	Kapalı Spor Salonu	Kapalı Spor Salonu	31.12.2012	4.165,16	Spor Alanları(S)
Avşar Yerleşkesi	1249036759	Kapalı Yüzme Havuzu	Yüzme Havuzları	31.07.2019	0,00	Spor Alanları(S)
Avşar Yerleşkesi	1249037111	Kongre Merkezi	Kongre ve Kültür Merkezi	11.01.2021	0,00	Toplantı ve Konferans(C)
Avşar Yerleşkesi	1249027562	Kuzey Garaj	Garaj	24.12.2009	1.593,04	Diğer(O)
Avşar Yerleşkesi	1249037110	Kütüphane Binası	Kütüphane	11.01.2021	0,00	Kütüphane(L)
Avşar Yerleşkesi	1249047717	Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Atölyesi	Teknik Bilimler MYO	27.06.2024	0,00	Eğitim(E)
Avşar Yerleşkesi	1249026708	Mediko Sosyal Binası B Blok	Medikososyal	16.10.2007	957,12	Yönetim(M)
Avşar Yerleşkesi	1249026709	Mediko Sosyal Binası C Blok	Medikososyal	16.10.2007	702,38	Yönetim(M)
Avşar Yerleşkesi	1249026710	Mediko Sosyal Binası D Blok	Medikososyal	16.10.2007	72,87	Yönetim(M)
Avşar Yerleşkesi	1249025504	Merkezi Yemekhane Binası	Yemekhane	25.09.2009	7.565,17	Sosyal Alanlar(G)
Avşar Yerleşkesi	1249047718	Mobilya ve Dekorasyon Programı Uygulama Atölyesi	Teknik Bilimler MYO	27.06.2024	0,00	Eğitim(E)
Avşar Yerleşkesi	1249047719	Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Atölyesi	Teknik Bilimler MYO	27.06.2024	0,00	Eğitim(E)
Avşar Yerleşkesi	1249025043	Mühendislik ve Mimarlık Fak. E3	Mühendislik-Mimarlık Fak.	23.05.2018	1.145,60	Yönetim(M)
Avşar Yerleşkesi	1249025046	Mühendislik ve Mimarlık Fak. G3	Mühendislik-Mimarlık Fak.	23.05.2018	2.131,60	Eğitim(E)
Avşar Yerleşkesi	1249025047	Mühendislik ve Mimarlık Fak. G4	Mühendislik-Mimarlık Fak.	23.05.2018	2.478,33	Eğitim(E)
Avşar Yerleşkesi	1249024811	Orman Fak. (P Blok Derslik)	Orman Fak.	15.03.2011	5.902,23	Eğitim(E)
Avşar Yerleşkesi	1249024810	Orman Fak. (G Blok İdari)	Orman Fak.	15.03.2011	3.945,89	Yönetim(M)
Avşar Yerleşkesi	1249025383	Rektörlük İdari Binası	İdari Bina	16.10.2007	3.954,17	Yönetim(M)
Avşar Yerleşkesi	1249026707	Rektörlük Yönetim Binası	Rektörlük	16.10.2007	1.606,63	Yönetim(M)
Avşar Yerleşkesi	1249025384	Rektörlük Ek Binası A Blok	Medikososyal	16.10.2007	1.059,35	Yönetim(M)
Avşar Yerleşkesi	1249026001	Sera Büyük	Hobi Bahçe	04.06.2018	3.974,40	Eğitim(E)
Avşar Yerleşkesi	1249026005	Sera İdari Bina	İdari Bina	04.06.2018	149,29	Yönetim(M)
Avşar Yerleşkesi	1249026003	Sera Küçük 1	Hobi Bahçe	04.06.2018	144,00	Eğitim(E)
Avşar Yerleşkesi	1249026004	Sera Küçük 2	Hobi Bahçe	04.06.2018	144,00	Eğitim(E)
Avşar Yerleşkesi	1249026006	Sera Teknik Merkez	Hobi Bahçe	04.06.2018	186,62	Diğer(O)
Avşar Yerleşkesi	1249047711	Sosyal Bilimler MYO	Sosyal Bilimler MYO	27.06.2024	0,00	Eğitim(E)
Avşar Yerleşkesi	1249024778	Sosyal Yaşam Merkezi 1	Çarşı/Banka/Ürün Satış/Market	31.10.2017	4.975,27	Diğer(O)
Avşar Yerleşkesi	1249024779	Sosyal Yaşam Merkezi 2	Çarşı/Banka/Ürün Satış/Market	31.10.2017	3.155,11	Diğer(O)
Avşar Yerleşkesi	1249025291	Su Deposu Binası	Su Deposu	15.03.1998	355,10	Diğer(O)

Avşar Yerleşkesi	1249047714	Tasarım Bölümü Atölyesi	Teknik Bilimler MYO	27.06.2024	0,00	Eğitim(E)
Avşar Yerleşkesi	1249047712	Teknik Bilimler MYO Binası	MYO	27.06.2024	0,00	Eğitim(E)
Avşar Yerleşkesi	1249047716	Tekstil Giyim Ayakkabı ve Deri Bölümü Atölyesi	Teknik Bilimler MYO	27.06.2024	0,00	Eğitim(E)
Avşar Yerleşkesi	1249047550	Tıp Fak. Derslik Binası	Tıp Fak.	13.06.2023	0,00	Eğitim(E)
Avşar Yerleşkesi	1249025194	Tıp Fak. Hastanesi A Blok	Araştırma Hastanesi	27.11.2013	5.338,36	Sağlık Hizmeti(H)
Avşar Yerleşkesi	1249025195	Tıp Fak. Hastanesi B Blok	Araştırma Hastanesi	27.11.2013	5.399,56	Sağlık Hizmeti(H)
Avşar Yerleşkesi	1249025196	Tıp Fak. Hastanesi C Blok	Araştırma Hastanesi	27.11.2013	5.025,86	Sağlık Hizmeti(H)
Avşar Yerleşkesi	1249025197	Tıp Fak. Hastanesi D Blok	Araştırma Hastanesi	27.11.2013	5.494,92	Sağlık Hizmeti(H)
Avşar Yerleşkesi	1249025198	Tıp Fak. Hastanesi E Blok	Araştırma Hastanesi	27.11.2013	4.747,22	Sağlık Hizmeti(H)
Avşar Yerleşkesi	1249025199	Tıp Fak. Hastanesi F Blok	Araştırma Hastanesi	27.11.2013	4.441,75	Sağlık Hizmeti(H)
Avşar Yerleşkesi	1249025200	Tıp Fak. Hastanesi G Blok	Araştırma Hastanesi	27.11.2013	7.316,73	Sağlık Hizmeti(H)
Avşar Yerleşkesi	1249025201	Tıp Fak. Hastanesi H Blok	Araştırma Hastanesi	27.11.2013	33.789,41	Sağlık Hizmeti(H)
Avşar Yerleşkesi	1249026343	Tıp Fak. Hastanesi Pol. Koridor Blok	Araştırma Hastanesi	27.11.2013	11.749,39	Sağlık Hizmeti(H)
Avşar Yerleşkesi	1249024804	Üskim - F Blok	Araştırma Merkezi	15.03.2011	5.776,60	Araştırma(R)
Avşar Yerleşkesi	1249024808	Yabancı Diller MYO (H Blok)	Yabancı Diller Yüksekokulu	15.05.2014	5.902,68	Eğitim(E)
Avşar Yerleşkesi	1249025392	Yabancı Diller Yüksekokulu A2	Yabancı Diller Yüksekokulu	29.05.2009	1.519,91	Eğitim(E)
Avşar Yerleşkesi	1249037083	Yabancı Diller Yüksekokulu A2 Blok	Yabancı Diller Yüksekokulu	28.09.2020	0,00	Eğitim(E)
Avşar Yerleşkesi	1249026826	Yemekhane Alakart	Yemekhane	24.12.2009	178,30	Sosyal Alanlar(G)
Avşar Yerleşkesi	1249025602	Yeni Mühendislik ve Mimarlık Fak. D Blok	Mühendislik-Mimarlık Fak.	31.05.2018	2.993,41	Eğitim(E)
Avşar Yerleşkesi	1249025603	Yeni Mühendislik ve Mimarlık Fak. E Blok	Mühendislik-Mimarlık Fak.	31.05.2018	4.743,09	Eğitim(E)
Avşar Yerleşkesi	1249025489	Ziraat Fak. A Blok	Ziraat Fak.	26.02.2007	963,58	Yönetim(M)
Avşar Yerleşkesi	1249025490	Ziraat Fak. B Blok	Ziraat Fak.	26.02.2007	725,92	Yönetim(M)
Avşar Yerleşkesi	1249025495	Ziraat Fak. D1 Blok	Ziraat Fak.	26.02.2007	2.513,34	Eğitim(E)
Avşar Yerleşkesi	1249025497	Ziraat Fak. D2 Blok	Ziraat Fak.	26.02.2007	2.599,85	Eğitim(E)
Avşar Yerleşkesi	1249025492	Ziraat Fak. E1 Blok	Ziraat Fak.	26.02.2007	2.182,24	Yönetim(M)
Avşar Yerleşkesi	1249025493	Ziraat Fak. E2 Blok	Ziraat Fak.	23.02.2012	1.308,16	Yönetim(M)
Avşar Yerleşkesi	1249025498	Ziraat Fak. F1 Blok	Ziraat Fak.	26.02.2007	2.640,96	Eğitim(E)
Avşar Yerleşkesi	1249025499	Ziraat Fak. F2 Blok	Ziraat Fak.	23.02.2012	2.549,91	Eğitim(E)
Avşar Yerleşkesi	1249025502	Ziraat Fak. I Blok	Ziraat Fak.	26.02.2007	803,78	Toplantı ve Konferans(C)
Avşar Yerleşkesi	1249025501	Ziraat Fak. J Blok	Ziraat Fak.	23.02.2012	483,40	Toplantı ve Konferans(C)
Avşar Yerleşkesi	1249025503	Ziraat Fak. S Blok	Ziraat Fak.	26.02.2007	319,55	Toplantı ve Konferans(C)
Bahçelievler Yerleşkesi	1249026007	Derslik Binası	Derslik/Merkezi Derslik	04.06.2018	1.193,07	Eğitim(E)
Bahçelievler Yerleşkesi	1249025952	Kreş Binası	Anaokulu/Kreş/Kolej	04.06.2018	151,01	Sosyal Alanlar(G)

Bahçelievler Yerleşkesi	1249026009	Sağlık Bilimleri Fak. (C Blok)	Sağlık Bilimleri Fak.	04.06.2018	4.466,06	Eğitim(E)
Bahçelievler Yerleşkesi	1249026011	Sağlık Hizmetleri MYO (B Blok)	Sağlık Hizmetleri MYO	04.06.2018	1.908,25	Eğitim(E)
Bahçelievler Yerleşkesi	1249026012	Spor Salonu	Kapalı Spor Salonu	04.06.2018	1.962,68	Spor Alanları(S)
Bahçelievler Yerleşkesi	1249026008	Tıp Fak. Eğitim (A Blok)	Tıp Fak.	04.06.2018	3.284,59	Eğitim(E)
Çiftlik	1249025999	Ahır	Ahır/Kümes	04.06.2018	1.178,18	Diğer(O)
Çiftlik	1249025998	Bakıcı Evi	Lojman	04.06.2018	63,70	Barınma(A)
Çiftlik	1249025987	İdari Bina	İdari Bina	04.06.2018	138,16	Diğer(O)
Çiftlik	1249025989	Kümes 1	Ahır/Kümes	04.06.2018	211,40	Diğer(O)
Çiftlik	1249025990	Kümes 2	Ahır/Kümes	04.06.2018	175,00	Diğer(O)
Çiftlik	1249025991	Kümes 3	Ahır/Kümes	04.06.2018	154,06	Diğer(O)
Çiftlik	1249025992	Kümes 4	Ahır/Kümes	04.06.2018	154,06	Diğer(O)
Çiftlik	1249025993	Kümes 5	Ahır/Kümes	04.06.2018	211,40	Diğer(O)
Çiftlik	1249025994	Kümes 6	Ahır/Kümes	04.06.2018	211,40	Diğer(O)
Çiftlik	1249026597	Sera 1	Hobi Bahçe	08.06.2018	146,00	Diğer(O)
Çiftlik	1249026598	Sera 2	Hobi Bahçe	08.06.2018	146,00	Diğer(O)
Çiftlik	1249026599	Sera 3	Hobi Bahçe	08.06.2018	146,00	Diğer(O)
Çiftlik	1249025997	Su Deposu	Su Deposu	04.06.2018	174,90	Diğer(O)
Çiftlik	1249026000	Yem Deposu	Depo	04.06.2018	322,71	Diğer(O)
Göksun Arslanbey Yerleşkesi	1249026825	Göksun MYO	MYO	10.04.2007	10.911,04	Eğitim(E)
Karacasu Yerleşkesi	1249025271	Elektrik Binası	Teknik Bilimler MYO	01.01.1977	659,51	Eğitim(E)
Karacasu Yerleşkesi	1249025284	Gıda Teknolojisi Binası	Teknik Bilimler MYO	01.01.1977	1.937,12	Eğitim(E)
Karacasu Yerleşkesi	1249025278	Giyim Üretim Teknolojisi Binası 1	Teknik Bilimler MYO	01.01.1977	528,01	Eğitim(E)
Karacasu Yerleşkesi	1249025280	Giyim Üretim Teknolojisi Binası 2	Teknik Bilimler MYO	01.01.1977	309,11	Eğitim(E)
Karacasu Yerleşkesi	1249025274	İklimlendirme ve Havalandırma Binası	Teknik Bilimler MYO	01.01.1977	265,74	Eğitim(E)
Karacasu Yerleşkesi	1249026472	İnşaat Binası	Teknik Bilimler MYO	01.01.1977	451,17	Eğitim(E)
Karacasu Yerleşkesi	1249025270	Makine Binası	Teknik Bilimler MYO	01.01.1977	598,60	Eğitim(E)
Karacasu Yerleşkesi	1249025281	Mobilya ve Dekorasyon Binası	Teknik Bilimler MYO	01.01.1977	1.976,84	Eğitim(E)
Karacasu Yerleşkesi	1249025285	Moda Tasarım Binası	Teknik Bilimler MYO	01.01.1977	162,69	Eğitim(E)
Karacasu Yerleşkesi	1249025269	Otomotiv Binası	Teknik Bilimler MYO	01.01.1977	644,50	Eğitim(E)
Karacasu Yerleşkesi	1249025288	Sosyal Bilimler MYO Binası	Sosyal Bilimler MYO	01.01.1977	3.053,72	Eğitim(E)
Karacasu Yerleşkesi	1249025287	Spor Salonu Binası	Kapalı Spor Salonu	01.01.2001	3.222,62	Spor Alanları(S)
Karacasu Yerleşkesi	1249034809	Tasarım ve 3d Modelleme Merkezi	Teknik Bilimler MYO	12.11.2018	1.053,60	Eğitim(E)
Karacasu Yerleşkesi	1249025289	Teknik Bilimler MYO Binası 1	MYO	01.01.1977	3.642,76	Eğitim(E)
Karacasu Yerleşkesi	1249025290	Teknik Bilimler MYO Binası 2	MYO	01.01.1977	2.020,41	Eğitim(E)
Karacasu Yerleşkesi	1249025275	Tekstil Binası	Teknik Bilimler MYO	01.01.1977	714,59	Eğitim(E)
Karacasu Yerleşkesi	1249025286	Turizm ve Otelcilik Binası	Konukevi/Otel	01.01.1977	909,80	Sosyal Alanlar(G)
Karacasu Yerleşkesi	1249025276	Yemekhane Binası	Yemekhane	01.01.1977	609,12	Sosyal Alanlar(G)
Kıllı Yerleşkesi	1249024934	Kıllı İlahiyat Arapça Bölümü	MYO	01.01.1900	480,99	Eğitim(E)
Pazarcık Yerleşkesi	1249026828	Pazarcık MYO	MYO	22.12.2015	4.984,41	Eğitim(E)
Türkoğlu Yerleşkesi	1249037113	Türkoğlu Arapça İlahiyat Binası	İlahiyat Fak.	12.01.2021	0,00	Eğitim(E)
Türkoğlu Yerleşkesi	1249024935	Türkoğlu MYO	MYO	30.11.2017	4.189,37	Eğitim(E)
Ziraat Fak. Araştırma ve Uygulama Mer	1249025292	Ziraat Fak. Araştırma ve Uygulama Merkezi	Araştırma Merkezi	01.01.1976	238,35	Eğitim(E)
				Toplam	301.692,45	

1.3 2025 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme

Kampüste idari ve akademik fiziki alanlarda artışlar sağlanması nedeniyle öğrenci kapasitesi artışlarına gidilmiştir.

1.4 2025 Yılı Yatırım Uygulamaları

— Genel Yatırım Uygulama Durumu:

S. No	Açıklama	Program
1.	Toplam Proje Sayısı	10

Projelerin Sektörlere Göre Dağılımı:

S. No	Açıklama	Program
a.	Eğitim Sektörü	6
b.	Sağlık Sektörü	3
c.	Teknolojik Araştırma Sektörü	1
S. No	Açıklama	Program Ödeneği
1.	Toplam Proje Tutarı	931.438.048
2.	2024 Sonu Kümülatif Harcaması	35.000.000
3.	Eğitim + Sağlık + Teknolojik Araştırma 2025 Yılı Ödeneği	565.337.048
4.	Toplam Harcama Tutarı	301.207.909

2025 yılı içerisinde yapılan ödenek revizyonları ekte bulunan dönem gerçekleşme raporunda ödeneklerin hangi projelere eklendiği görülmektedir.

Yatırımların Yıl İçerisinde Yapılan Revizyon Durumları Cetveli

ÜNİVERSİTEMİZ YATIRIMLARINA AİT 2025 YILI GÜNCEL BİLGİLERİ

SIRA NO	PROJE NO	SEKTÖR	İŞİN ADI	RESMİ GAZETE			REVİZE DURUMU											31.12.2025 TARİHİ İTİBARIYLA HARCAMA			
				BAŞLAMA BİTİŞ YILI	PROJE TUTARI	ÖNCÜK YILLAR HARCAMASI	YILI ÖBNEĞİ	REVİZELE PROJE TUTARI	ÖNCÜK YILLAR HARCAMASI REVİZE	PROJELER ARASI AKTARMA EKŞİLEN	PROJELER ARASI AKTARMA ARTAN	TOPLU PROJE İÇİNDE EKŞİLEN	TOPLU PROJE İÇİNDE ARTAN	STRATEJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN EKLENEN	BAĞIŞ OLARAK EKLENEN	ÖZ GELİR ÖCENESİNDE EKLENEN	DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDE EKLENEN		LİNTİ AKTARMA	TOPLAM ÖBNEK	
1	2025H03-258282	EĞİTİM	Çeşitli Ünitelerin Etüd-Projesi	2025-2025	2.000.000	0	2.000.000												2.000.000	1.420.000	
2	2024H03-234173	EĞİTİM	Kampüs Altyapısı	2024-2026	110.000.000	35.000.000	45.000.000	119.000.000										39.000.000	84.000.000	62.997.963	
3	2025H03-258284	EĞİTİM	Yayın Alımı	2025-2025	8.000.000	0	8.000.000			2.100.000									5.900.000	5.604.618	
4	2025H03-258288	EĞİTİM	Muhtelif İşler	2025-2025	50.000.000	0	50.000.000	52.100.000		16.756.447	18.856.447								52.100.000	44.105.900	
Makine Teçhizat alımı (Devlet bütçesi) İ.M.İ.D.BAŞKANLIĞI							23.953.000	41.296.553		756.447	18.100.000								41.296.553	37.725.995	
Bilgi ve İletişim Teknolojileri (Devlet bütçesi) İ.M.İ.D.BAŞKANLIĞI							25.000.000	9.000.000			16.000.000								9.000.000	4.576.459	
Taahhüt Alımı (Devlet bütçesi) İ.M.İ.D.BAŞKANLIĞI							1.047.000	1.803.447			756.447								1.803.447	1.803.446	
5	2025H03-258584	EĞİTİM	Büyük Onarım	2025-2027	105.000.000	0	44.999.000											11.000.000	55.999.000	52.689.037	
6	2025H03-261203	EĞİTİM	Derslik ve Merkezi Birimler	2025-2027	360.000.000	0	100.000.000												100.000.000	27.768.943	
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ-SAĞLIK HİZMETLERİ MYO					2025-2027	360.000.000	0	100.000.000											100.000.000	27.768.943	
7	2025H00-257342	SAĞLIK	Hastane Ek Binası (Etüd Proje)	2025-2025	6.000.000	0	6.000.000												6.000.000	0	
8	2025H00-240497	SAĞLIK	Muhtelif İşler	2025-2025	147.000.000	0	147.000.000	179.500.000		15.000.000	15.000.000						17.500.000	15.000.000	179.500.000	109.783.400	
Makine Teçhizat alımı (Devlet bütçesi) HASTANE							108.000.000	93.000.000		15.000.000									93.000.000	66.791.359	
Makine Teçhizat alımı (Devlet bütçesi) DIŞ HASTANE							12.000.000												12.000.000	11.998.986	
Büyük Onarım (Devlet bütçesi) HASTANE							21.600.000	51.600.000			15.000.000								15.000.000	51.600.000	28.593.955
Büyük Onarım (Devlet bütçesi) DIŞ HASTANE							2.400.000												2.400.000	2.399.100	
Büyük Onarım (Döner sermaye gelirlerinden) HASTANE							3.000.000	20.500.000									17.500.000		20.500.000	0	
9	2025H00-263717	SAĞLIK	Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Ek Bina (Döner sermaye gelirlerinden)	2025-2026	0	0	0	73.000.000									53.000.000		53.000.000	0	
10	2025K12-260151	TEKNOLOJİ VE İNŞAAT	Rektörlük BİLİMSEL ARAŞTIRMA Proje.	2025-2025	448.000	0	448.000	26.838.048								26.390.048			26.838.048	26.838.048	
GENEL TOPLAM					788.448.000	35.000.000	403.447.000	931.438.048	0	33.856.447	33.856.447	0	0	0	0	26.390.048	70.500.000	65.000.000	565.337.048	331.207.909	

2. 2025 YILI PROJE UYGULAMALARI

2.1 Devam Eden Projeler

2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri

-Devam Eden Yatırımların Son Durumları;

Eğitim Sektörü

Kampüs Altyapısı İnşaatı;

Proje No: 2024H03-234173

Karakteristiği: Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı Peyzaj, Su İsale Hattı, Telefon Hattı

Proje Tutarı: 110.000.000 TL

Revizeli Proje Tutarı: 119.000.000 TL

Başlama – Bitiş Yılı: 2024- 2026

2024 Yılı Sonuna Kadar Yapılan Harcamalar: 35.000.000 TL

2025 Yılı Ödeneği: 45.000.000 TL

2025 Yılı Likit Finansmandan Aktarma: 39.000.000 TL

2025 Yılı Revizeli Toplam Ödeneği: 84.000.000 TL

2025 Yılı Harcaması: 62.997.963 TL

Proje Hakkında Açıklamalar: Geçici kabul işlemleri tamamlanmıştır.



Büyük Onarım;

Proje No: 2025H03-258584

Karakteristiği: Büyük Onarım, Güçlendirme ve Restorasyon

Proje Tutarı: 105.000.000 TL

2025 Yılı Ödeneği: 44.999.000 TL

2025 Yılı Likit Finansmandan Aktarma: 11.000.000 TL

2025 Yılı Revizeli Toplam Ödeneği: 55.999.000 TL

Başlama – Bitiş Yılı: 2025 - 2027

2025 Yılı Harcaması: 52.689.037 TL

Proje Hakkında Açıklamalar: 2025 Yılı işlemleri tamamlanmıştır.

Derslik ve Merkezi Birimler İnşaatı;

Proje No: 2025H03-261203

Karakteristiği: Eğitim (8.000 m2)

Proje Tutarı: 360.000.000 TL

Başlama – Bitiş Yılı: 2025 - 2027

2025 Yılı Ödeneği: 100.000.000 TL

2025 Yılı Harcaması: 27.768.943 TL

DEVAM EDEN İŞLER

Sağlık Bilimleri Fak. – Sağlık Hizmetleri MYO Bina İnşaatı

Proje Tutarı: 360.000.000 TL

Karakteristiği: Eğitim (8.000 m2)

Başlama – Bitiş Yılı: 2025 - 2027

2025 Yılı Ödeneği: 100.000.000 TL

2025 Yılı Harcaması: 27.768.943 TL

Proje Hakkında Açıklamalar: İş devam etmektedir.



Hastane Ek Binası Etüt Proje İşi;

Proje No: 2025I00-257342

Karakteristiği: Etüt-Proje, Hastane İnşaatı (150 Yatak, 30.000 m2)

Proje Tutarı: 6.000.000 TL

Başlama – Bitiş Yılı: 2025 - 2025

2025 Yılı Ödeneği: 6.000.000 TL

2025 Yılı Harcaması: 0 TL

Proje Hakkında Açıklamalar: Proje çizim çalışmaları devam etmektedir.

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Ek Bina İşi;

Proje No: 2025I00-263717

Karakteristiği: Hastane İnşaatı (2.500 m2)

Proje Tutarı: 73.000.000 TL

Başlama – Bitiş Yılı: 2025 - 2026

2025 Yılı Ödeneği: 53.000.000 TL

2025 Yılı Harcaması: 0 TL

Proje Hakkında Açıklamalar: 2025 Yılı Kasım ayında proje Yatırım Programına alınmış olup proje çalışmaları devam etmektedir. Döner Sermaye gelirlerinden karşılanacaktır.

TAMAMLANAN YILLIK YATIRIM PROJELERİ**Eğitim-Yükseköğretim Sektörü****Çeşitli İşlerin Etüd Projesi;**

Proje No: 2025H03-258282

Karakteristiği: Etüt - Proje

Proje Tutarı: 2.000.000 TL

Başlama – Bitiş Yılı: 2025 - 2025

2025 Yılı Ödeneği: 2.000.000 TL

2025 Yılı Harcaması: 1.420.000 TL

Proje Hakkında Açıklamalar: Proje tamamlanmıştır.

Muhtelif İşler;

Proje No: 2025H03-258288

Karakteristiği: Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine- Teçhizat, T-2 (1 adet)

Proje Tutarı: 50.000.000 TL

Revizeli Proje Tutarı: 52.100.000 TL

Başlama – Bitiş Yılı: 2025 - 2025

2025 Yılı Ödeneği: 50.000.000 TL

2025 Yılı Projeler Arası Aktarma (Artan): 2.100.000 TL (Projeler arası aktarma)

2025 Yılı Revizeli Toplam Ödeneği: 52.100.000 TL

2025 Yılı Harcaması: 44.105.900 TL

Proje Hakkında Açıklamalar: Yayın Alımından 2.100.000 TL aktarılmıştır. Proje tamamlanmıştır.

Yayın Alımı

Proje No: 2025H03-258284

Karakteristiği: Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı

Proje Tutarı: 8.000.000 TL

Başlama – Bitiş Yılı: 2025 - 2025

2025 Yılı Ödeneği: 8.000.000 TL

2025 Yılı Projeler Arası Aktarma (Eksilen): 2.100.000 TL

2025 Yılı Revizeli Toplam Ödeneği: 5.900.000 TL

2025 Yılı Harcaması: 5.604.618 TL

Proje Hakkında Açıklamalar: Muhtelif İşlere 2.100.000 TL aktarılmıştır. Proje tamamlanmıştır.

5.16.3. Sağlık Sektörü

Muhtelif İşler;

Proje No: 2025I00-240497

Karakteristiği: Büyük Onarım, Makine Teçhizat

Proje Tutarı: 147.000.000 TL (3.000.000 TL Döner Sermaye İşletme Gelirlerinden)

Revizeli Proje Tutarı: 179.500.000 TL (20.500.000 TL Döner Sermaye İşletme Gelirlerinden)

Başlama – Bitiş Yılı: 2025 - 2025

2025 Yılı Ödeneği: 147.000.000 TL (3.000.000 TL Döner Sermaye İşletme Gelirlerinden)

2025 Yılı Likit Finansmandan Aktarma: 15.000.000 TL

2025 Yılı Döner Sermaye Gelirlerinden Eklenen: 17.500.000 TL

2025 Yılı Revizeli Toplam Ödeneği: 179.500.000 TL (20.500.000 TL Döner Sermaye İşletme Gelirlerinden)

2025 Yılı Harcaması: 109.783.400 TL (Döner Sermaye İşletme Gelirlerinden harcama yapılmamıştır.)

Proje Hakkında Açıklamalar: Proje tamamlanmıştır.

DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma Sektörü

Proje No: 2025K12-260151

Karakteristiği: Proje Desteği

Proje Tutarı: 448.000 TL

Revizeli Proje Tutarı: 26.838.048 TL

Başlama – Bitiş Yılı: 2025 - 2025

2025 Yılı Ödeneği: 448.000 TL

2025 Yılı Öz Gelir Ödeneğinden Eklenen: 26.390.048 TL

2025 Yılı Toplam Ödeneği: 26.838.048 TL

2025 Yılı Harcaması: 26.838.048 TL

Proje Hakkında Açıklamalar: Proje tamamlanmıştır. Ödeneğin tamamı Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliğinin 11. Maddesi gereği öz gelir ödeneğinden aktarılmıştır.

2025 YILINDA ÖDENEĞİ GENÇLİK SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ÖDENEN VE KONTROLLÜĞÜ TARAFIMIZDAN YAPILAN PROJE

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Yerleşkesinde Bulunan Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Tribün Çatı, Kapalı Spor Salonu ve Açık Sahaların Onarım ve Tadilat İşİ

Proje Tutarı: 53.100.000 TL

Karakteristiği: Tribün, Çatı, Kapalı Spor Salonu ve Açık Saha

Başlama – Bitiş Yılı: 2025 - 2025

2025 Yılı Harcaması: 54.247.530,60 TL (KDV Dahil)

Proje Hakkında Açıklamalar: İş devam etmektedir.





3-SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER

Proje yıllık ödeneklerinin yeterli düzeyde verilerek, kısa sürede projelerin tamamlanmasının sağlanması, ödeneklerin inşaat çalışma (Mart ve Eylül) ayları arasında verilmesi, yılsonuna bırakılmaması.

Üniversitemiz Avşar Yerleşkesinde 1.282 akademik ve 2.455 idari olmak üzere toplam 3.737 personel görev yapmaktadır. Yerleşkemizde kreş binası olmaması personelin çalışma performansını olumsuz etkilemekte olup 06 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen deprem nedeniyle de had safhada hissedilmektedir. Avşar Yerleşkesi içerisine acilen (2.250 m²) kreş binası yapımının 2026 yılı yatırım programına ek olarak alınması veya hayır sahiplerine yaptırılmasının sağlanması.

Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi İnşaatı (30.000 m²), Merkezi Derslik Binası İnşaatı (10.000 m²), Eğitim Fak. Binası İnşaatı (12.000 m²) ve Sağlık Hizmetleri MYO Bina İnşaatı (8.000 m²) 2026 yılı Yatırım Programına ek olarak alınmasının sağlanması.

Kahramanmaraş merkezli 06 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen depremler sonrasında vatandaşın konut ihtiyacını karşılamak amacıyla Üniversitemiz adına kayıtlı Dulkadiroğlu İlçesi Akyar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Ziraat Fak. Sert Kabuklu Meyveler Uygulama ve Araştırma Merkezine ait 149.832,94 m² alan; Toplu Konut İdaresi Başkanlığına bedelsiz olarak devredilmiştir.

Üniversitemiz Avşar Yerleşke içerisinde bulunan Avşar Mahallesi 147,258,285 ile 547 nolu parsellerin 80.385,00 m²'sinin kamulaştırması yapılmış olup 47.615,00 m² sine ise kamulaştırma işlemleri yapılamamıştır. Üniversitemiz Bahçelievler Yerleşkesindeki binalar 06.02.2023 tarihindeki depremde ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir. Yatırım Programına alınacak yeni Fakülte ve Yüksekokul binalarının söz konusu parseller üzerine yapılması planlanmaktadır. Kamulaştırma işleminin yapılabilmesi için 2026 yılı yatırım programına ek olarak 120.000.000,00 TL ödeneğin sağlanması.

3.1. HEDEFİMİZ

Anayasa ve yükseköğretim mevzuatının belirlediği standartlar doğrultusunda; nitelikli ve çağdaş bir eğitim-öğretim sürecinin sürdürülebilmesi için modern, teknolojik ve erişilebilir bir fiziksel altyapı ekosistemi tesis etmek. Yatırım projelerimizde, akademik başarıyı destekleyecek donanımlı öğrenme alanlarının inşasını ve mevcut altyapının dijital dönüşümle modernize edilmesini temel önceliğimiz olarak belirlemekteyiz.

Üniversitemizin tüm yerleşkelerini 'Erişilebilir Üniversite' standartlarına ulaştırmak amacıyla; fiziksel, dijital ve akademik altyapıyı evrensel tasarım ilkeleri doğrultusunda revize etmek; tüm öğrencilerimiz ve personelimiz için engelsiz bir eğitim, çalışma ve yaşam ekosistemi inşa ederek fırsat eşitliğini kurumsal kültürümüzün merkezine yerleştirmek.

Eğitim-öğretim süreçlerinin verimliliğini artırmak amacıyla; derslik, laboratuvar ve atölye gibi uygulama alanlarını ileri teknolojiyle dijitalize etmek; öğrencilerin teorik bilgilerini pratiğe dönüştürebilecekleri modern uygulama alanlarını, çağın gerektirdiği teknik donanım ve ergonomik standartlar doğrultusunda kapsamlı bir iyileştirme sürecine tabi tutmak.

Öğrenme süreçlerini bir zorunluluktan öte, bir deneyime dönüştürmek amacıyla; öğrencilerin akademik heveslerini en üst seviyeye taşıyacak katılımcı ve dinamik bir öğrenme ortamı inşa edilmektedir. Öğrenci odaklı kültürümüzü geliştirerek, gençlerimizin akademik gelişimlerini keyifli ve verimli bir atmosferde sürdürmelerini sağlamak.

Öğretim elemanı, ders müfredatı, eğitim yöntemleri ile eğitim araç ve gereçlerinin kalitesinin yükseltilerek eğitimin uluslararası düzeyde olmasının sağlanması.

Kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile tesis edilecek stratejik ortaklıklar aracılığıyla, toplumsal faydası yüksek ve sürdürülebilir yatırımlara imza atmak; bu sayede kurumlar arası kaynak ve bilgi paylaşımını maksimize ederek ortak akıl eksenli bir kalkınma modelini hayata geçirmek.

Üniversite-sanayi iş birliğini, akademik bilgi birikiminin endüstriyel katma değere dönüştüğü dinamik bir ekosistem haline getirmek; Ar-Ge ve yenilikçilik odaklı projeler aracılığıyla üniversitemizin bölgesel ve ulusal kalkınmadaki öncü rolünü pekiştirmek."

Akademik araştırmaların sanayiye entegrasyonunu sağlayarak, teori ile pratiği buluşturan iş birliği modellerini geliştirmek; teknoloji transfer ofisleri ve ortak projeler vasıtasıyla üniversite kaynaklarının endüstriyel inovasyona hizmet etmesini sağlamak.

Sosyal, kültürel ve eğitsel projelerle toplumla bütünleşme süreçlerini güçlendirmek; üniversitemizin akademik potansiyelini toplumsal faydaya ve refaha dönüştürecek etkin bir köprü kurmak.

Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanemizin hizmet kapasitesini hem niceliksel büyüme hem de niteliksel derinleşme ekseninde geliştirmek; ileri teknoloji altyapısı ve yetkin akademik kadrosuyla uluslararası standartlarda bir mükemmeliyet merkezi haline gelmesini sağlamak.

Eğitim altyapımızı ve müfredatımızı uluslararası akreditasyon kriterleri ile uyumlu hale getirerek; öğrencilerimize dünya standartlarında yetkinlik kazandıracak modern, dijital ve kapsayıcı bir öğrenme ortamı tesis etmek.

3.2.SONUÇ

2025 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu, Üniversitemizin stratejik hedefleriyle uyumlu olarak yürütülen yatırım projelerinin, planlanan takvim ve bütçe disiplini içerisinde başarıyla hayata geçirildiğini belgelemektedir. Revize ödeneklerin titizlikle yönetilmesi ve harcama kalemlerinin dinamik takibi sayesinde, nakdi ve fiziki gerçekleşme oranlarında hedeflenen ivme yakalanmıştır. Süreç içerisinde karşılaşılan operasyonel zorluklara karşı geliştirilen proaktif çözümler, kaynaklarımızın kamu yararı gözetilerek en yüksek verimlilikle kullanılmasına imkân tanımıştır.

Mevcut durumun detaylı bir analizini sunan bu rapor; aksaklıkların tespiti, çözüm yollarının geliştirilmesi ve geleceğe dönük stratejik yol haritalarının belirlenmesinde temel bir referans kaynağıdır. Üniversitemiz, eğitim, araştırma ve toplumsal hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkarma kararlılığını, mali disiplin ve şeffaf yönetim anlayışıyla sürdürmeye devam edecektir.

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN - 2026

Hazırlayan
Hasan Basri DAYIOĞLU
Mali H.Uzmanı